

舟山市发展和改革委员会文件

舟发改基综〔2017〕2号

关于下达 2017 年市重点建设项目 投资及形象进度计划的通知

各县（区）人民政府、经济功能区管委会、市属各有关单位：

2017 年市重点建设项目年度形象进度计划已经确定，现下发给你们，请按相关要求精心组织实施，并将有关事项通知如下：

一、全面完成市重点建设项目年度形象进度计划。市重点建设项目要在全市经济社会跨越式发展发挥支撑和带动作用，要把市重点建设项目形象进度计划，作为考核各责任单位完成年度目标任务的主要依据。市领导联系的市重点建设项目牵头单位，更要认真负起责任，起到示范带头作用。各项目建设单位要落实责任措施，细化计划安排，严格投资控制，依法有序建设，力争超额完成年度投资计划 751.1 亿元和进度计划目标。

二、全面优化保障市重点建设项目要素需求。要及时协调帮助解决项目建设中遇到的困难和问题。各级政府要切实负起征地拆迁、政策处理第一责任人重任，优先安排并保障建设用地、供电、供水、供油等。各金融单位要优先安排市重点建设项目贷款融资，县（区）政府和有关部门要及时、足额到位配套资金。要广泛宣传重点建设项目的意义，以及重点建设领域中涌现出的先进事迹，努力营造良好的社会氛围。各市重点建设项目单位要建立健全惩治和预防腐败体系和制度建设，规范招投标和采购行为，努力创建廉洁工程。

三、全面落实工程质量和安全生产责任制。要牢固树立“百年大计、质量第一”意识，按照有关规定，认真落实质量管理责任制，努力争创精品工程、优质工程。各项目建设单位、项目所在地政府和有关部门，要认真落实国家有关建设工程安全生产的法律、法规，抓紧抓好安全生产和文明施工，防范安全生产事故的发生。各项目建设单位是工程建设安全生产的责任主体，要建立完善的安全生产管理体系，切实落实安全生产责任制。项目所在地政府和市属有关部门是项目建设的监管主体，要切实加大安全生产的监管力度。

四、全面加强联系沟通和信息报送制度。市重点建设项目要加大上下左右联系沟通，信息报送务必做到及时准确、实事求是、没有水分。各项目建设单位要在每月1日前，向主管部门报送工程建设完成情况。各县（区）、功能区和有关部门，要及时审核汇

总并于每月3日前报送市重点办。同时，对项目实施中出现的突出问题、好的做法和经验，也要及时向有关领导报告。

联系人：邱晓岚

联系电话：0580-2280630

QQ：53599088

电子邮箱：zszdb0580@163.com

附件： 1、2017年舟山市重点建设项目投资及形象进度计划
2、2017年舟山市重点预安排项目名单

舟山市发展和改革委员会
2017年4月25日



附件1:

+

2017年舟山市重点建设项目形象进度计划

单位: 万元

| 序号 | 项目名称 | 建设规模及内容 | 计划总投资 | 计划年限 | 至2016年底累计完成投资 | 2017年计划投资 | 2017年形象进度计划 | 项目实施或责任单位 |
|------|--------------------------|--|----------|-----------|---------------|-----------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 合计 | | 168 | 42792688 | | 6882653 | 7510989 | | |
| 港口储运 | | 24 | 6107439 | | 1640846 | 818500 | | |
| 1 | 舟山外钓岛光汇油库工程 | 建设总库容316万立方米, 其中南岛油库库容194万立方米, 北岛油库库容122万立方米。 | 460000 | 2010-2018 | 330000 | 50000 | 项目基本完工 | 光汇石油储运(舟山)有限公司 |
| 2 | 舟山外钓岛油品应急储运工程 | 建设55万方储罐库区, 13公里输油管线, 30万吨码头1座。 | 122500 | 2012-2018 | 92000 | 10000 | 库区主体部分完成, 码头开工建设 | 舟山港外钓油品应急储运有限公司 |
| 3 | 外运长航汽车滚装物流项目 | 建设商品汽车仓储场地、汽车零配件仓库、综合办公楼、辅助楼等及配套设施, 总建筑面积227741平方米, 设计吞吐量40万辆/年。 | 53000 | 2015-2018 | 25000 | 11000 | 码头完工, 陆域部分开工建设 | 舟山群岛新区外运长航滚装物流有限公司、舟山群岛新区兴海汽车滚装码头有限公司 |
| 4 | 舟山实华二期原油码头项目 | 建设1个45万吨级原油泊位及相应配套设施。 | 29000 | 2015-2018 | 13000 | 11000 | 码头主体完成 | 舟山实华原油码头有限公司 |
| 5 | 浙江泰富石油(中海油)扩建工程 | 建设罐区21.6万方。 | 47000 | 2016-2018 | 20000 | 10000 | 仓储扩建主体建设完成, 完成总工程量70% | 浙江泰富石油化工有限公司 |
| 6 | 和润物流40万吨仓储项目 | 建设28个筒仓, 总容量40万吨。 | 57000 | 2013-2017 | 27000 | 15000 | 建成投产 | 浙江和润物流有限公司 |
| 7 | 宁波-舟山港(老塘山四期码头建设) | 建设5000吨级件杂货出运码头2个(水工结构按1万吨级), 兼顾部分食用油出口。 | 21000 | 2016-2018 | 3000 | 10000 | 完成总工程量50% | 宁波-舟山港集团 |
| 8 | 浙石化库区项目 | 项目建设320万方原油库区。 | 380000 | 2017-2019 | 0 | 100000 | 启动基础工程 | 浙江石油化工有限公司 |
| 9 | 舟山宇航仓储有限公司仓储基地项目 | 3座高标准冷库以及一株交易结算中心大楼, 总库容10万平方米。 | 15000 | 2017-2018 | 0 | 5000 | 开工建设 | 舟山宇航仓储有限公司 |
| 10 | 舟山液化天然气(LNG)接收及加注站连接管道项目 | 连接管道全长约83公里, 设计年天然气输送量80亿方。 | 200000 | 2016-2018 | 12000 | 126500 | 取得连接管道项目核准; 完成施工图设计; 连接管道项目安装完成至65% | 新奥(舟山)液化天然气有限公司 |

| 序号 | 项目名称 | 建设规模及内容 | 计划总投资 | 计划年限 | 至2016年底累计完成投资 | 2017年计划投资 | 2017年形象进度计划 | 项目实施或责任单位 |
|----|----------------------|---|---------|-----------|---------------|-----------|---------------------------------------|----------------------|
| 12 | 金塘保税物流中心 | 建设保税仓库88000平方米, 集装箱堆场12334.4平方米, 综合管理用房26000平方米, 室外停车场1600平方米, 绿化、道路等配套设施。 | 100000 | 2014-2018 | 52050 | 10000 | 完成1-4号仓库、验货平台、卡口及附属工程建设, 基本完成综合大楼主体结构 | 浙江舟山群岛新区金塘保税物流中心有限公司 |
| 13 | 东白莲油品储运工程 | 新建15万吨级码头1座、5万吨级码头2座、1千吨级码头1座及配套设施, 用地面积约1056.8亩, 新建总规模190万方储油罐。 | 336000 | 2014-2018 | 40000 | 30000 | 开山、平整场地, 年底码头工程、一阶段库区工程开工 | 舟山华泰石油有限公司 |
| 14 | 浙江新农都舟山物流中心项目 | 包括农副产品综合市场、台湾农副产品物流交易中心和仓储库区(冷藏及保税库)三个部分, 总建筑面积20万平方米。 | 100000 | 2017-2019 | 0 | 10000 | 开工 | 浙江新农都实业有限公司 |
| 15 | 浙江中奥能源油品储运扩建工程项目 | 项目建设内容为扩建储罐29座, 新增总容量117万立方米, 及相应配套设施。 | 199800 | 2016-2018 | 50000 | 50000 | 完成油品储运扩建工程项目的开山部分; 海堤工程完成总工程量的80% | 中奥能源集团有限公司 |
| 16 | 衢山港区鼠浪湖岛矿石中转码头工程 | 新建2个30万吨级铁矿石卸船泊位(水工结构均按靠泊40万吨散货船设计), 码头长835米; 1个10万吨级和2个5万吨级装船泊位码头长870米; 1座工作船码头(长度为130米)及其他相应配套设施。 | 490469 | 2009-2017 | 502004 | 5000 | 完工 | 衢山镇人民政府 |
| 17 | 岱山LNG气化站建设项目 | 新建LNG气化站(含加气站)1座建设生产生活用房及相应配套设施。 | 12000 | 2014-2017 | 10335 | 2000 | 完工 | 岱山经济开发区 |
| 18 | 黄泽山油品储运贸易基地项目 | 完成原广厦(舟山)能源公司黄泽山石油中转储运工程项目并投入使用; 围垦陆域面积约630亩; 新建储油罐库容约1300万立方米, 其中地下洞库约750万立方米; 新建30万吨级及以上油品接卸泊位1-2个, 12万吨级及以下油品泊位若干个; 建设黄泽山-大小鱼山单向海底输油管线约50公里。 | 1800000 | 2017-2020 | 0 | 70000 | 项目全面开工 | 衢山镇人民政府 |
| 19 | 洋山国际物流中转园区一期工程 | 建设仓储库27座, 面积72.18万平方米, 办公及生活配套12.82万平方米。 | 240000 | 2014-2019 | 76000 | 10000 | 完成场地施工 | 裕程物流发展有限公司 |
| 20 | 小洋山上海LNG项目储罐扩建工程 | 扩建LNG储罐20万立方米2座, 建设LNG汽化器等附属设施。 | 300000 | 2015-2017 | 10000 | 10000 | 完成场地平整, 开始土建施工 | 上海液化天然气有限责任公司 |
| 21 | 新奥国际航运船舶LNG加注站项目(一期) | 新建可靠泊3-26.6万立方米LNG卸船泊位1个及0.5-6万立方米LNG装船泊位和滚装船装船泊位各1个, 16万立方米LNG储罐2个, 及配套设施。 | 585000 | 2014-2018 | 240000 | 200000 | 储罐及码头工程竣工 | 新奥(舟山)液化天然气有限公司 |
| 22 | 综保区本岛分区公用仓储物流二期 | 建设约6万吨冷链仓储。 | 40000 | 2016-2025 | 22000 | 3000 | 完成60% | 舟山港综保区投资开发有限公司 |

| 序号 | 项目名称 | 建设规模及内容 | 计划总投资 | 计划年限 | 至2016年底累计完成投资 | 2017年计划投资 | 2017年形象进度计划 | 项目实施或责任单位 |
|-------------|-------------------------------|--|-----------------|-----------|---------------|----------------|---------------------------------------|------------------------------|
| 23 | 宇培舟山电子商务产业园项目 | 总用地面积211亩，建设大型综合物流项目。 | 35000 | 2017-2018 | 0 | 30000 | 完成85% | 上海宇培（集团）有限公司 |
| 24 | 万向石油储运（舟山）有限公司二期110万立方米原油储罐项目 | 建设110万立方米原油储罐，其中11万立方米储罐8座，8万立方米储罐2座和3万立方米储罐2座，及配套设施。 | 141270 | 2014-2017 | 78337 | 20000 | 工程基本完工，进行各项验收 | 万向石油储运（舟山）有限公司 |
| 临港工业 | | 27 | 20208438 | | 526183 | 3709884 | | |
| 25 | 浙江良海油脂加工储运项目 | 建设年产120万吨集油脂加工、储运和贸易为一体的大型综合基地。 | 66700 | 2015-2018 | 20600 | 23000 | 完成第一条生产线建设 | 舟山良海粮油有限公司 |
| 26 | 浙江兴业集团有限公司迁建项目 | 建设水产品精深加工车间、冷藏库及相应配套设施，总建筑面积15万平方米。 | 56000 | 2015-2018 | 20000 | 25000 | 基本完成 | 浙江兴业集团有限公司 |
| 27 | 浙江大洋兴和鱿鱼精深加工项目 | 建设冷藏库、精深加工车间及相关附属设施。 | 12000 | 2015-2018 | 2000 | 5000 | 完成进度50% | 浙江大洋兴和食品有限公司 |
| 28 | 浙江科鑫重工有限公司耐腐蚀性钢管项目 | 建设2000吨级码头1座及39188平方米厂房和附属设施。 | 50000 | 2015-2018 | 25000 | 15000 | 主体厂房及码头工程完成 | 浙江科鑫重工有限公司 |
| 29 | 舟山蓝天水产有限公司项目 | 建设精深加工车间，2万吨级冷藏库及附属用房。 | 20000 | 2016-2017 | 10000 | 10000 | 建成投产 | 舟山蓝天水产有限公司 |
| 30 | 金鹰公司年产1万吨三元锂电池正极材料项目 | 三元锂电池正极材料的研发、生产与销售。 | 25000 | 2016-2018 | 5000 | 10000 | 厂房主体完工 | 浙江金鹰瑞翔新能源材料有限公司 |
| 31 | 高等级海洋装备电缆产业基地 | 建设厂房及附属设施，生产海底电缆。 | 82000 | 2017-2018 | 0 | 30000 | 完成基础施工，进行厂房建设 | 宁波东方集团有限公司 |
| 32 | 宁波舟山港（老塘山）散粮输送带工艺技改项目 | 建设散粮输送带。 | 20000 | 2017-2018 | 0 | 10000 | 完成总工程量50% | 宁波舟山港集团 |
| 33 | 中钢海洋工程装备钢制品生产线项目 | 新建各类生产厂房、办公楼等建、构筑物130890平方米，建设5000吨级、1万吨级、3万吨级码头各1座，形成年产60万吨钢制品生产能力。 | 100000 | 2014-2017 | 45083 | 10000 | 完成部分防波堤施工建设；完成2号、3号厂房建设并投产；完成码头主体施工建设 | 浙江省中钢海洋工程装备有限公司 |
| 34 | 中澳现代产业园项目 | 主要建设七通一平、交通、水系、绿化等基础设施工程。并配套建设给水、雨水、污水、电力、通讯、燃气等地下综合管线。首个产业项目拟建设1座12000头的隔离场，1座年屠宰肉牛10万头屠宰厂。 | 1000000 | 2016-2026 | 10000 | 55000 | 项目启动建设 | 浙江中澳现代产业园有限公司、定海金塘北部开发投资有限公司 |
| 35 | 海力生整体迁建项目 | 总用地面积293亩，建设海洋生物医药综合产业园区。 | 67900 | 2016-2017 | 30000 | 37300 | 完成整体搬迁工程 | 海力生集团有限公司 |

| 序号 | 项目名称 | 建设规模及内容 | 计划总投资 | 计划年限 | 至2016年底累计完成投资 | 2017年计划投资 | 2017年形象进度计划 | 项目实施或责任单位 |
|----|--|---|----------|-----------|---------------|-----------|---------------------|----------------|
| 36 | 普陀区大健康科技产业园建设工程 | 项目分两期实施。其中一期为提升改造工程，改造总建筑面积19453平方米。内容包括原收购厂房改造，景观绿化、入口、停车场及配套设施建设；二期为新建工程，内容包括3幢四层研发用房、实验用房及配套设施建设，总建筑面积6955平方米。 | 10634 | 2017 | 0 | 10634 | 完工 | 普陀建设投资有限公司 |
| 37 | 展茅鱿鱼市场产业提升改造工程 | 基础回填500亩，建筑总面积60000平方米，其中鱿鱼加工厂建设40000平方米，熟制品厂房建设20000平方米。 | 60000 | 2017-2018 | 0 | 5000 | 开工 | 普陀北部实业投资开发有限公司 |
| 38 | 波音737MAX飞机完工及交付中心定制厂房及配套设施建设项目 | 新建波音737MAX飞机完工及交付中心定制厂房及配套设施，拟布置装配生产区、办公交付区、辅助生产区、机坪区域等四大功能区，总建筑面积约63723平方米。 | 140323 | 2017-2018 | 0 | 84000 | 完成工程量25% | 舟山航空投资发展有限公司 |
| 39 | 浙石化4000万吨/年炼化一体化项目 | 拟建工程总规模为4000万吨/年炼油、1040万吨/年芳烃和280万吨/年乙烯。其中一期规模为2000万吨/年炼油、520万吨/年芳烃和140万吨/年乙烯的炼化设施及配套；二期与一期建设规模相同。总用地面积1600.36公顷。 | 16000000 | 2016-2021 | 300500 | 2720000 | 长周期设备完成采购、设备进入全面安装期 | 浙石化有限公司 |
| 40 | 浙石化4000万吨/年炼化一体化项目配套码头工程 | 在大、小鱼山的岸线规划建设多用途码头、液体化工码头、干散货码头、工作船码头等。码头全年运入997.392万吨/年（原油采用海底管线运输），运出3778.15万吨/年，码头全年货物吞吐量4775.542万吨/年。 | 884000 | 2017-2018 | 0 | 253200 | 完成总工程量进度的15% | 浙石化有限公司 |
| 41 | 浙石化4000万吨/年炼化一体化项目原油储备系统（一期）马目油库鱼山输油管道工程 | 管线输油能力为4000万吨/年，设置2条DN750输油管线，设计压力为4.0MPa。 | 77000 | 2017-2018 | 0 | 11400 | 开工建设 | 浙石化有限公司 |
| 42 | 舟山市绿色石化基地海水取、排水口工程 | 南区海水取水泵站及海水排水口、北区海水取水泵站及排水口、以及配套的变电所及配电间相应附属设施。 | 110000 | 2017-2018 | 0 | 24000 | 开工建设 | 舟山市鱼山石化工程有限公司 |
| 43 | 舟山市绿色石化基地海水淡化工程项目 | 拟建总规模为241500吨/日，其中近期建设规模为99000吨/日，中期建设规模为76500吨/日，远期建设规模为66000吨/日，项目总用地面积126058平方米。 | 200449 | 2017-2020 | 0 | 39700 | 开工建设 | 浙石化有限公司 |

| 序号 | 项目名称 | 建设规模及内容 | 计划总投资 | 计划年限 | 至2016年底累计完成投资 | 2017年计划投资 | 2017年形象进度计划 | 项目实施或责任单位 |
|------|----------------------|--|---------|-----------|---------------|-----------|-------------------|----------------------|
| 44 | 舟山市绿色石化基地动力中心项目 | 超高压煤粉锅炉、汽轮发电机组和除盐车站、酸碱站等装置。一期规模6×670t/h超高压煤粉锅炉(5开1备)+2×25MW背式汽轮发电机组+2×40MW抽背压机组+6300t/h除盐车站,二期规模与一期炉机相同(具体待省发改委审定)。项目总用地面积314520平方米,其中一期198751平方米,二期115769平方米。 | 602000 | 2017-2020 | 0 | 154900 | 开工建设 | 舟山市鱼山石化工程有限公司 |
| 45 | 舟山市绿色石化基地污水处理项目 | 总规模为29万吨/天。其中一期为9万吨/天,总投资113938万元;二期为9万吨/天,总投资113938万元;三期为11万吨/天,总投资,65556万元。项目总用地面积约66公顷。 | 293432 | 2017-2020 | 0 | 49000 | 开工建设 | 舟山市鱼山石化工程有限公司 |
| 46 | 舟山市绿色石化基地工业废弃物处置中心项目 | 焚烧装置区主体工程包括污泥离心脱水减量、污泥干花减量、废物集中焚烧及配套工程建设,其中离心脱水总处理规模240t/h,污泥干花总处理规模600t/d,焚烧装置总处理规模24t/h。填埋处理区工程包括危险固体废物填埋场、一般工业固体废物填埋场2个填埋区,其中危废填埋场设计总库容12.35万平方米,一般工业固废填埋场设计库容11.6万平方米,最大填埋处理规模5000t/a,总体设计填埋年限为20年。项目总用地面积222743平方米。 | 41000 | 2017-2018 | 0 | 6750 | 开工建设 | 舟山市鱼山石化工程有限公司 |
| 47 | 富通海洋工程电缆项目 | 建设海底电缆、高压和超高压电缆、船用电缆、海上钻井平台电缆及配套设施。 | 140000 | 2015-2018 | 25000 | 70000 | 物流区块投产,生产区块完成土建工程 | 富通集团有限公司 |
| 48 | 黎明发动机零部件进出口基地项目 | 总用地面积56亩,主要投资汽车发动机零部件的研发、生产、销售。 | 15000 | 2015-2017 | 3000 | 10000 | 完工 | 舟山港综合保税区黎明发动机零部件有限公司 |
| 49 | 恒安泰海洋柔性管道生产项目 | 项目分三期实施,其中一期用地200亩,二期100亩,三期预留200亩。建成后预计年产值达70亿元,主要生产海洋柔性管道及新型海洋油气管道产品。 | 90000 | 2015-2018 | 30000 | 20000 | 投入试生产 | 浙江恒安泰石油工程有限责任公司 |
| 50 | 宏舟新能源扩建项目 | 拟用地面积70亩,投资建设高压继电器及控制盒。 | 15000 | 2017-2018 | 0 | 6000 | 完成40% | 浙江宏舟新能源科技有限公司 |
| 51 | 杰隆300万吨无抗饲料 | 年产300万吨无抗生物饲料,其中一期投资4亿元,建设120万吨无抗饲料生产线。 | 30000 | 2017-2019 | 0 | 15000 | 完成15% | 上海杰隆集团 |
| 交通运输 | | 24 | 6269095 | | 1036899 | 960254 | | |
| 52 | 东门交通综合体 | 建设交通综合体及相关附属设施,总建筑面积70329平方米。 | 96000 | 2013-2017 | 80000 | 16000 | 项目竣工 | 定海城区建设开发有限公司 |

| 序号 | 项目名称 | 建设规模及内容 | 计划总投资 | 计划年限 | 至2016年底累计完成投资 | 2017年计划投资 | 2017年形象进度计划 | 项目实施或责任单位 |
|----|--------------------------|--|---------|-----------|---------------|-----------|--|--------------------|
| 53 | 白泉镇核心区路网工程 | 建设11条道路, 总长9782米, 及附属设施。 | 32000 | 2013-2018 | 23000 | 5000 | 二十号路、十一号路2016年第四季度开工建设, 规划十三号路、白泉路、横贯路启动建设 | 白泉城镇建设投资有限公司 |
| 54 | 白里滨海大道(定海段) | I标段青至头路—军粮供应站2.5公里; II标段卫海路—沿港西路改造工程长约1公里; III标段兴舟大道改造长约2.7公里; IV标段鸭蛋山转盘—双桥高速出口段道路两侧景观绿化。 | 71000 | 2015-2017 | 54000 | 17000 | 除I标段(2期)部队地块外, 其他标段基本完工。 | 定海区城乡建设集团有限公司 |
| 55 | 宁波—舟山港主通道(富翅门大桥段) | 总里程2.01公里, 其中新建桥梁1.493公里。 | 160000 | 2016-2018 | 42000 | 40000 | 桥梁基础及下步结构、主塔施工完成 | 舟山交投集团 |
| 56 | 329国道改建工程(定海段) | 改建一级公路34公里。 | 420000 | 2013-2018 | 135660 | 105000 | 城建设基本完工, 交通段完成总工程量的45% | 舟山交投集团 |
| 57 | 金塘上岙至金塘互通疏港公路(顾家岭至北部围垦段) | 按一级公路标准设计, 设计速度80公里/小时, 线路全长4.47公里。 | 42874 | 2014-2017 | 42600 | 12000 | 完工 | 舟山市定海区金塘北部开发投资有限公司 |
| 58 | 舟山市金塘鱼龙山疏港公路工程 | 起点位于鱼龙山片区规划道路滨海大道, 沿龙王堂水库向东, 终点与在建的金塘上岙至金塘互通疏港公路(顾家岭至北部围垦段)相接, 线路全长2.06公里。 | 12095 | 2016-2017 | 3790 | 6000 | 完成主体工程 | 舟山市金塘城乡开发建设有限公司 |
| 59 | 白里滨海大道(普陀段) | 西起勾山河, 东至半升洞码头, 全长4800米, 宽26米, 包括道路、桥梁及附属设施。 | 220000 | 2015-2018 | 96000 | 15000 | 完成一期二标段工程, 启动二期工程建设 | 普陀建设投资有限公司 |
| 60 | 鲁家峙肚脐山隧道及接线工程 | 全长813米, 宽27-35米, 连拱隧道1条长300米。 | 12200 | 2015-2018 | 7000 | 3000 | 完成隧道消防装饰工程及接线道路工程 | 普陀建设投资有限公司 |
| 61 | 普陀鲁家峙至东港公路工程 | 路线全长约2600米, 隧道线位长2605米, 其中海底盾构段长800米, 两岸采用3%土坡, 山体隧道长700米。 | 118800 | 2017-2019 | 0 | 15000 | 项目开工 | 普陀区交通运输局 |
| 62 | 六横公路大桥 | 建设道路工程、桥涵工程以及交通沿线设施等, 本项目先期实施共线段。 | 1760000 | 2016-2022 | 13263 | 40000 | 开展勘察设计工作, 完成土地预审工作, 申报可研批复, 争取开工建设 | 市大桥办 |
| 63 | 舟山普陀山机场航站楼改扩建工程 | 航站楼改扩建工程, 在现有国内航站楼北侧和国际航站楼南侧之间新建一座国内航站楼, 面积为15800平方米, 规划三个登机桥; 对现有国内航站楼、国际航站楼进行外立面及屋面改造。高架桥工程, 新建国内航站楼站前高架桥, 桥高6.3米。 | 28527 | 2016-2017 | 12226 | 16301 | 完工 | 舟山普陀山机场有限公司 |

| 序号 | 项目名称 | 建设规模及内容 | 计划总投资 | 计划年限 | 至2016年底累计完成投资 | 2017年计划投资 | 2017年形象进度计划 | 项目实施或责任单位 |
|----|--------------------|--|--------|-----------|---------------|-----------|---|------------------|
| 64 | 普陀全开化公路舟山朱家尖段公路工程 | 全长19公里，其中主线一级公路长8.8公里，二级公路长2公里，全长10.8公里；支线1一级公路1.3公里，二级公路2.7公里，全长4公里；支线2为二级公路全长2.5公里；支线3为二级公路全长1.7公里；隧道一座长1030米，桥梁一座长100米。 | 131993 | 2015-2018 | 29000 | 35000 | 完成工程量的60% | 市交通局 |
| 65 | 普陀山客运索道及附属配套工程升级改造 | 项目总用地面积18684平方米，原址移建基础上建设索道及附属配套工程，包括索道工程、上下站房工程、支架工程，及供电、给排水、通讯等基础设施配套工程。总建筑面积7880平方米。 | 12080 | 2017-2018 | 0 | 3000 | 完成工程量的40% | 普陀山索道公司 |
| 66 | 机场国际口岸开放工程航站区改扩建工程 | 将现有国内航站楼改为国际航站楼，现有国际楼改造危运机位候机及通航服务楼，新建国内、国际货运库。 | 32000 | 2017-2018 | 0 | 23000 | 完成工程量的10% | 舟山普陀山机场有限公司 |
| 67 | 岱山县秀山人桥工程 | 双向四车道一级公路，路线长度3.063公里，计算行车速度80公里/小时，全线设特大桥3063米/座，无其他结构物，桥面宽度为24米。 | 237352 | 2014-2018 | 76832 | 40000 | 主塔完成90%，锚碇完成90%；完成节段梁预制60%（累计100%），完成安装70%；完成索鞍制造80%；完成钢箱梁制造70% | 岱山县疏港公路工程建设管理办公室 |
| 68 | 岱山秀山小欢喜至奋斗岳公路工程 | 二级公路7.14公里，含桥梁三座长280米、隧道一座长200米（规划设计按一级公路）。 | 25000 | 2014-2017 | 23900 | 1100 | 完工 | 岱山县交通运输局 |
| 69 | 岱山秀山兰山陆岛交通码头工程 | 新建1000GT车渡泊位3个1000GT客运泊位2个。 | 14722 | 2014-2017 | 12500 | 2200 | 完工 | 岱山县交通运输局 |
| 70 | 岱山县鱼山人桥工程 | 工程全长约8.815公里，按双向两车道二级公路技术标准设计，路基宽度12.75米，桥梁宽度15.6米。全线设特大桥7778米/1座。 | 217200 | 2016-2019 | 33666 | 70000 | 完成桩基80%，和预制梁板和墩柱20% | 浙江舟山北向人通道有限公司 |
| 71 | 新城隧道复线工程 | 全长约1487米，其中隧道长度约702米，全线设圆曲线2处，限界宽度12米，高度5米。 | 13753 | 2014-2018 | 7056 | 7753 | 工程完成80% | 新城管委会 |
| 72 | 百里滨海大道（临城段） | 临长路—定海军粮供应站段用地景观面积457029平方米，道路长约5150米；体育路—渔港桥段全长2600米，新建桥梁1座。 | 290000 | 2014-2017 | 42591 | 14500 | 万丈塘一期景观平台桩基及上部结构完成，体育路—渔港桥完成工程量15% | 新城管委会 |
| 73 | 舟山嵊泗全定海公路新城大桥改扩建工程 | 包括跨海大桥及接线，路线全长约1.805千米，桥梁总长1389米，其中主桥长220米。 | 43000 | 2016-2018 | 0 | 13400 | 完成工程量35% | 舟山市公路局 |
| 74 | 329国道舟山段改建工程 | 改建一级公路49.08公里。 | 602299 | 2013-2018 | 193837 | 150000 | 城建设基本完工，交通段完成总工程量的45% | 市交投集团 |

| 序号 | 项目名称 | 建设规模及内容 | 计划总投资 | 计划年限 | 至2016年底累计完成投资 | 2017年计划投资 | 2017年形象进度计划 | 项目实施或责任单位 |
|------|------------------------|---|---------|-----------|---------------|-----------|---|-------------------------------|
| 75 | 宁波舟山港主通道(鱼山石化疏港公路)工程 | 新建高速公路29.3公里、一级公路8.8公里,全线设置互通5处,养护工区2处、停车区1处以及必要的收费站和综合用房等设施。 | 1676200 | 2016-2020 | 107978 | 310000 | 完成工程量的25% | 舟山北向大通道工程指挥部 |
| 渔农水利 | | 28 | 4575008 | | 1600095 | 806630 | | |
| 76 | 舟山群岛新区“三农”农副产品综合批发市场 | 建设25万平方米大型农产品等批发市场。 | 80000 | 2015-2018 | 25000 | 15000 | 部分主体结项 | 舟山群岛新区三农农副产品综合批发市场股份有限公司 |
| 77 | 西码头中心渔港扩建工程 | 建设6座码头包括5000吨级1座、1000吨级3座、500吨级2座,护岸511米、陆域形成122亩,并进行炸礁疏浚等工程。 | 18651 | 2015-2018 | 5000 | 5000 | 护岸完成 | 定海区渔港开发有限公司 |
| 78 | 虹桥水厂迁建(深度水处理)工程 | 对虹桥水厂进行升级改造,设计处理能力14万吨/日(深度水处理)。 | 33357 | 2015-2017 | 23000 | 10357 | 完工 | 舟山市自来水有限公司 |
| 79 | 舟山国际水产城远洋(进口)水产品交易市场项目 | 现货及电子交易中心、渔需物资补给中心、会议会展中心及相应的道路、给排水、绿化等相关配套服务设施。 | 20000 | 2016-2018 | 10000 | 5000 | 主体基本完工 | 舟山国家远洋渔业基地建设指挥部 |
| 80 | 舟山市定海区白泉钓浪海塘配套加固工程二期 | 对西直堤、北顺堤合计2772米的海塘进行除险加固;新建一座排涝泵站,设计流量48m ³ /s,装机10台;对钓浪中闸进行维修加固。 | 23000 | 2017-2018 | 0 | 11000 | 完成工程量50% | 舟山市白泉城镇建设投资有限公司 |
| 81 | 普陀标准渔港项目 | 虾峙一级渔港、樟州二级渔港、白沙三级渔港建设,沈家门中心渔港、台门一级渔港、蚂蚁三级渔港扩建。 | 24079 | 2013-2018 | 7571 | 3500 | 樟州二级渔港、蚂蚁三级渔港、白沙三级渔港竣工验收并投入运行,沈家门中心渔港工程主体完成至50%、台门一级渔港工程主体完成至30%、虾峙一级渔港工程主体开工建设 | 沈家门中心渔港开发有限公司 |
| 82 | 螺门渔港配套通道工程 | 新建通道981米、5m×5孔水闸2座。 | 73471 | 2015-2018 | 27000 | 5000 | 堤身填筑、水闸施工 | 普陀北部围垦(钓梁二期围垦)指挥部 |
| 83 | 小干岛西部围涂工程(二期) | 围涂总面积为3030亩,海堤全长7.86公里,其中北堤3450米、西堤433.08米、南堤3978米。一期工程由海堤、海堤沿线景观道路、陆域构筑物及堤后回填部分吹填砂等工程组成。 | 78875 | 2013-2018 | 33900 | 10000 | 完成基础处理及大部分堤身回填,开始闭气土方及堤后吹填砂施工 | 舟山市住房和城乡建设局(舟山市小干岛商务区开发建设指挥部) |
| 84 | 六横小郭巨二期围垦工程 | 新建郭巨堤、青山堤、炮台堤、郭巨堤和外青山水闸、外青山通航孔及临时河道。围垦面积22500亩,堤线总长6553米。 | 163300 | 2010-2018 | 113110 | 5000 | 除龙口段工程以外,其他工程基本完工 | 六横开发建设投资有限公司 |
| 85 | 朱家尖西南涂促淤围垦工程 | 新建一条50年一遇的高标准海堤4370米,3座5m×3孔的进排水闸,围涂面积4918亩。 | 36741 | 2013-2017 | 38130 | 3573 | 完工 | 舟山市海宇围垦开发有限公司 |

| 序号 | 项目名称 | 建设规模及内容 | 计划总投资 | 计划年限 | 至2016年底累计完成投资 | 2017年计划投资 | 2017年形象进度计划 | 项目实施或责任单位 |
|----|----------------------|--|--------|-----------|---------------|-----------|-------------------------------|------------------|
| 86 | 大小鱼山促淤围垦工程 | 围垦面积41平方公里（包括大小鱼山面积），一期先实施围涂16平方公里。 | 600000 | 2015-2017 | 426676 | 150000 | 一期促淤围垦工程基本完工 | 鱼山现场指挥部 |
| 87 | 岱山现代农业观光园 | 垦造耕地5000亩。 | 110000 | 2017-2018 | 0 | 45000 | 完成工程量的40% | 舟山市集中垦造耕地岱山项目指挥部 |
| 88 | 岱山双剑涂和樱连门促淤围垦工程 | 双剑涂一期工程西围堤2498米海堤加固施工；樱连门3370米促淤堤建设。 | 60000 | 2016-2019 | 25500 | 8000 | 双剑涂水闸修复、扭王块等工程施工；樱连门爆破提心石工程施工 | 岱山县海宏港口公司 |
| 89 | 高亭中心渔港提升工程 | 新建400HP渔用码头2座6泊位，其中固定式码头1座4泊位总长150米，浮码头1座2泊位总长97米；渔业通道1条长1600米，扣船设施工程1项，有效使用水域面积20000平方米，防护工程护坡515米，以及港区水电工程、视频监控系统、绿化等配套设施。 | 17818 | 2017-2018 | 0 | 7000 | 完成防护工程基床抛石及600米渔业通道，基本完成渔船码头 | 岱山县海洋与渔业局 |
| 90 | 高亭中心菜场迁建工程 | 新建农贸市场大楼1幢（包括营业场所、管理用房、设备用房、地下停车场）及消防水池、屋面停车场等附属配套设施建设，总建筑面积21019平方米（其中地上建筑面积14139平方米，地下建筑面积6880平方米），总用地面积16342平方米。 | 15565 | 2016-2018 | 7300 | 3000 | 完成地下室及地上一层土建建设工程 | 岱山县市场局 |
| 91 | 舟山大陆引水三期岱山段工程 | 铺设定海马日到岱山本岛的饮水管线共41.5公里，设计引水规模0.8吨/秒，日引水量约6万吨。 | 61445 | 2017-2018 | 0 | 5000 | 全面开工建设 | 岱山县农林水利围垦局 |
| 92 | 浙江小洋山北侧围垦工程 | 新建北侧长约7千米围堤，总成陆面积约13平方公里。 | 948900 | 2011-2017 | 138701 | 5000 | 一期防护促淤堤争取完工，二期争取开工 | 浙江浙能洋山建设开发有限公司 |
| 93 | 浙江省嵊泗中心渔港（新港区）二期建设工程 | 建设渔业码头泊位22个，渔政码头泊位2个，护岸1560米，引桥6座，小渔船避风防波堤250米，陆域回填32.6万平方米，港池疏浚39.9万立方米。 | 36000 | 2015-2017 | 8000 | 12000 | 完成工程量30% | 嵊泗县港欣建设开发有限公司 |
| 94 | 洋山深水港配套设施工程 | 新建2个7万吨级集装箱泊位、5个5万吨级集装箱泊位，1座工作船码头以及配套设施，码头长2350米。 | 850000 | 2015-2017 | 400000 | 230000 | 基本完工 | 洋山同盛港口建设有限公司 |
| 95 | 马关围填海工程 | 围海造地3040亩。 | 170000 | 2015-2020 | 38000 | 7000 | 完成防波堤建设；完成海岛风情小镇区块围填海20% | 嵊泗县农垦公司 |
| 96 | 沈家湾薄刀咀防波堤工程 | 新建防波堤一条，长1113米，按50年一遇标准设计。 | 37000 | 2016-2018 | 0 | 8000 | 完工30%工程量 | 县洋山开发建设管委会 |

| 序号 | 项目名称 | 建设规模及内容 | 计划总投资 | 计划年限 | 至2016年底累计完成投资 | 2017年计划投资 | 2017年形象进度计划 | 项目实施或责任单位 |
|------|---------------------|--|---------|-----------|---------------|-----------|--|-------------------------------|
| 97 | 嵩山分区西三区围堤陆域工程 | 开采416万方，围堤1443米，陆域吹填92公顷。 | 97000 | 2014-2018 | 49700 | 11200 | 完成70% | 舟山港综保区投资开发有限公司 |
| 98 | 钓梁成陆二期工程 | 成陆面积约7216亩，总方量约2271万立方米。 | 180000 | 2015-2025 | 37000 | 8000 | 完成25% | 舟山海洋产业集聚区管委会 |
| 99 | 钓梁5000吨级公用码头及配套设施 | 1个泊位及堆场。 | 12000 | 2017-2018 | 0 | 3000 | 完成25% | 舟山海洋产业集聚区管委会 |
| 100 | 小干二桥工程 | 总长1455.2米，主线桥梁全长1246米，其中主桥长度670米，小干岛侧引桥长度252米，本岛侧引桥长度324米，道路长约209米，主桥两端各设两座桥头堡。 | 96602 | 2014-2017 | 60000 | 10000 | 完成主桥主塔、缆索、吊索施工，并完成体系转换和桥面护栏施工；引桥和引道主体全部完成 | 舟山市住房和城乡建设局（舟山市小干岛商务区开发建设指挥部） |
| 101 | 新城农副产品（批发）市场暨舟山电子卖场 | 总占地16.8亩，总建筑面积39000平方米。 | 15000 | 2016-2018 | 4689 | 11000 | 工程主体结构全部完成，塔楼外立面开始安装玻璃幕墙 | 新城市场发展服务有限公司 |
| 102 | 舟山大陆引水二期工程 | 引水管线全长223公里，调蓄水库总库容888万立方米，多年平均引水量3082万立方米。 | 236204 | 2016-2020 | 71818 | 60000 | 完成投资的55% | 舟山开源供水有限责任公司 |
| 103 | 清河净水项目 | 治理河道200千米，建设六座污水处理厂及配套的输水管、泵站等工程，工业污染治理项目458个，生活污染治理建设污水管网1548千米，农业畜禽养殖场处理602户，两侧河岸绿化河长120千米，绿化面积126.1公顷，建设取水泵站7座，输水管道36千米，节制闸、调蓄池等配套设施建设5个。 | 480000 | 2014-2020 | 50000 | 150000 | 提升改善农村饮水人口112.74万人，河道综合整治37公里，清淤120万方，完成水库除险加固5座，海塘13.05公里，新增强排能力74万每秒 | 舟山市水利局 |
| 社会发展 | | 20 | 1025601 | | 448555 | 180107 | | |
| 104 | 瑞金医院舟山分院 | 总建筑面积约10万平方米。 | 150000 | 2015-2018 | 65000 | 21000 | 进行附属设施施工及设备安装 | 舟山市瑞金医院管理有限公司 |
| 105 | 舟山市第二人民医院迁建项目 | 建筑面积23870平方米。 | 19100 | 2015-2018 | 5600 | 5000 | 完成主体结构建设以及内外墙体、屋面填铺施工 | 市卫生和计划生育局 |
| 106 | 渤海文化中心项目 | 项目集集会活动、文化展览、娱乐商业和商务服务等功能于一体，总用地面积20502平方米，其中适建用地面积18399平方米。 | 13000 | 2016-2017 | 9000 | 4000 | 完工 | 金塘开发建设投资有限公司 |
| 107 | 城北小学（暂名）建设工程 | 总建筑面积20604平方米（其中地下建筑1536平方米），及配套设施。 | 9407 | 2015-2017 | 6200 | 3207 | 完工并投入使用 | 普陀区教育局 |

| 序号 | 项目名称 | 建设规模及内容 | 计划总投资 | 计划年限 | 至2016年底累计完成投资 | 2017年计划投资 | 2017年形象进度计划 | 项目实施或责任单位 |
|-----|----------------|---|--------|-----------|---------------|-----------|----------------------------------|-------------------|
| 108 | 观音法界(一期)观音圣坛 | 一期工程为观音圣坛,主要建设莲花宝座、圆通大厅、世界观音宝像座、观音法门修持体验中心、六度观音殿、正法光明阁、了想亭、至行轩、畅识阁、菩提海、明镜台及相关配套设施,建筑面积为60000平方米。 | 188500 | 2015-2019 | 70425 | 35000 | 完成工程量的70% | 普陀山佛教协会 |
| 109 | 禅意小镇立体停车楼 | 建设2幢4层停车楼,2幢3层立体停车楼。地面停车位2164辆,立体停车楼2925辆,共5089辆停车位。总建筑面积110178平方米。 | 30000 | 2017-2018 | 0 | 10000 | 完成工程量的50% | 舟山海星轮船有限公司 |
| 110 | 普陀山观音法界正法讲寺 | 建设礼佛区弘法区、僧区寮三大区块共15个分区,总建筑面积108705平方米,其中地上建筑面积99705平方米,地下车库及机房建筑面积9000平方米。 | 153000 | 2016-2020 | 30000 | 10000 | 完成工程量的30% | 普陀山佛协 |
| 111 | 观音居士村 | 计划总用地面积207.6亩,总建筑面积84695平方米,其中地上建筑面积28000平方米,地下建筑面积56695平方米。建设内容包括禅修用房、公用用房、义工服务中心、行政接待中心、慈善弘法中心和往生堂。 | 80000 | 2017-2020 | 0 | 10000 | 完成工程量的12% | 普陀山佛协 |
| 112 | 舟山传媒创意中心报业传媒大楼 | 总建筑面积30355平方米,其中地上建筑面积23587平方米,包括新闻采编用房、创意产业用房、服务用房、报告厅及会议室,地下建筑面积6767平方米。 | 15999 | 2014-2017 | 14980 | 2800 | 精装修等扫尾完成,根据周边市政配套完成情况,随时准备验收 | 舟山日报社 |
| 113 | 舟山绿城育华(国际)学校项目 | 用地面积约120000平方米,总建筑面积为约82100平方米。主要建设功能由小学教学楼、中学教学楼和行政楼、体育馆、综合楼、学生宿舍、教工宿舍和食堂组成。 | 69000 | 2015-2017 | 101500 | 1000 | 8月工程完工,进行各项验收工作,9月投入使用 | 舟山市明程房地产开发有限公司 |
| 114 | 舟山广电传媒创意中心项目 | 总建筑面积46400平方米,主要建设内容有主体建筑、场内绿化、道路等附属设施工程。 | 29734 | 2013-2017 | 10952 | 8000 | 主体结构完成,幕墙、亮化等基本完成,弱电、暖通、精装修等同步施工 | 舟山市广播电视总台 |
| 115 | 网易舟山研发中心 | 总建筑面积约65186.97平方米,其中地上建筑面积约52448.97平方米,地下室建筑面积约12738平方米。 | 30000 | 2014-2017 | 23610 | 2200 | 完成公共部位装修 | 网易(杭州)网络有限公司舟山分公司 |
| 116 | 设计科研大厦项目 | 建筑面积1.7万平方米,及配套设。 | 11477 | 2014-2017 | 6267 | 1000 | 工程基本完工,进行各项验收 | 舟山市规划建筑设计研究院 |
| 117 | 国海舟山海洋科技研发基地 | 拟由六大建筑单体组成,总建筑面积约47438平方米,其中地上建筑面积39870平方米,地下建筑面积7568平方米。 | 16229 | 2014-2019 | 12162 | 1500 | 完成部分附属工程施工,科考码头一期基本完工 | 国家海洋局第二海洋研究所 |

| 序号 | 项目名称 | 建设规模及内容 | 计划总投资 | 计划年限 | 至2016年底累计完成投资 | 2017年计划投资 | 2017年形象进度计划 | 项目实施或责任单位 |
|------|-------------------|--|---------|-----------|---------------|-----------|---------------|------------------|
| 118 | 浙报舟山国际传媒文化交流中心 | 建设1幢传媒大楼以及总图范围内的停车场、给排水、强弱电、暖通、绿化等配套设施。项目总建筑面积约22408平方米，其中地上建筑面积约15723平方米，地下建筑面积约6685平方米。 | 18170 | 2014-2017 | 10000 | 8000 | 工程基本完工，进行各项验收 | 舟山文创置业有限公司 |
| 119 | 翁浦公园一期工程 | 总用地面积约88亩，其中建筑占地面积约3000平方米，绿化工程43428平方米，铺装工程13474平方米，总建筑面积约3000平方米，驳岸工程2800米。项目建成后，成为以健身、运动、休闲、娱乐为主题的生态性开放型公园。 | 24709 | 2015-2017 | 18981 | 5000 | 工程完工 | 舟山市新城综合开发建设有限公司 |
| 120 | 海洋文化艺术中心二期 | 舟山妇女儿童中心等文化场馆建设50000平方米。 | 38778 | 2016-2017 | 14090 | 11000 | 工程完工 | 临城新区开发建设有限公司 |
| 121 | 国脉智慧产业城项目 | 用地面积19989平方米（约30.0亩），总建筑面积约60592平方米，打造互联网金融创新平台、互联网金融信用平台和互联网企业投资服务平台。 | 35000 | 2016-2018 | 6200 | 5000 | 完成上部结构施工 | 舟山智慧产业园有限公司 |
| 122 | 长峙岛九年义务制学校项目 | 用地面积共52842平方米，规划总建筑面积24191平方米。 | 21900 | 2016-2017 | 8000 | 16400 | 2017年年底前工程完工 | 城建中楼（浙江）实业发展有限公司 |
| 123 | 舟山儿童公园 | 总用地面积104914平方米。 | 71598 | 2016-2018 | 35588 | 20000 | 完成工程量80% | 浙江广盛环境建设集团有限公司 |
| 城市建设 | | 19 | 2299595 | | 983585 | 284700 | | |
| 124 | 定海锦鸿雅苑安置房项目 | 总建筑面积61561平方米。 | 55000 | 2014-2017 | 50000 | 5000 | 项目竣工 | 定海城区建设开发有限公司 |
| 125 | 弘牛世纪城北侧小区项目 | 总建筑面积9.8万平方米。 | 60000 | 2015-2018 | 35000 | 13000 | 主体完工，进入附属施工 | 舟山市定海城区建设开发有限公司 |
| 126 | 定海区和平路安置小区项目 | 总建筑面积约179780平方米，及配套设施。 | 140000 | 2015-2018 | 75000 | 30000 | 完成工程量80% | 舟山市定海城区建设开发有限公司 |
| 127 | 定海区城中村农民公寓房白泉地块项目 | 总建筑面积8万平方米，及配套设施。 | 34000 | 2015-2018 | 21000 | 10000 | 主体完成 | 定海区农房管理处 |
| 128 | 艾格拆迁安置小区（一期）项目 | 总建筑面积5.4万平方米。 | 74000 | 2016-2018 | 30000 | 10000 | 完成基础施工 | 定海城区建设开发有限公司 |
| 129 | 定海城区农民公寓房刘家嘴地块 | 总建筑面积7.4万平方米。 | 40000 | 2016-2018 | 10000 | 10000 | 完成总工程量50% | 定海区农渔村住房开发管理处 |

| 序号 | 项目名称 | 建设规模及内容 | 计划总投资 | 计划年限 | 至2016年底累计完成投资 | 2017年计划投资 | 2017年形象进度计划 | 项目实施或责任单位 |
|-----|---------------------|--|--------|-----------|---------------|-----------|--|---------------|
| 130 | 普陀城北刘家湾、大岭下安置房项目 | 刘家湾总建筑面积83623平方米,大岭下总建筑面积99576平方米,及配套设施。 | 65000 | 2014-2018 | 49236 | 5900 | 刘家湾安置房项目竣工交付,大岭下安置区公建房部分竣工交付,自建房项目继续建设 | 普陀城市发展投资有限公司 |
| 131 | 城北A-05安置小区(新塘安置小区) | 总建筑面积约118000平方米,主要安置原新塘村、吴家岙村搬迁户。 | 62000 | 2017-2020 | 0 | 2000 | 完成前期,并开工建设 | 舟山市普陀城市发展有限公司 |
| 132 | 普陀东港恒大城项目 | 用地面积83亩,建设商住小区,建筑面积14.6106万平方米,地上11.0225万平方米。 | 100000 | 2017-2019 | 0 | 30000 | 完成前期,并开工建设 | 舟山景顺房地产有限公司 |
| 133 | 城北商业用房建设工程 | 建设C-11、D-03商业地块,城北E-06-01、E-06-02地块便民商业用房等建设项目。 | 15000 | 2017-2018 | 0 | 3500 | D-03完成招标并施工,工程主体完成30%左右;城北E-06-01、E-06-02地块便民商业用房工程主体完成60% | 普陀城市发展投资有限公司 |
| 134 | 东港三初安置房(瑞祥家园)建设工程 | 用地面积12769平方米,总建筑面积19966平方米,地上建筑面积约16810平方米,地下建筑面积约3156平方米,总户数282户。 | 14500 | 2017-2018 | 0 | 7000 | 主体完工 | 普陀建设投资有限公司 |
| 135 | 小干岛中央商务区建设工程 | 实施小干岛西部区域内的地下雨、污水等管道建设;大山村188户居民拆迁,集体资产征收,5家工业企业征收拆迁等。 | 800000 | 2017-2022 | 0 | 50000 | 加快陆域形成进程,争取在年底完成围区内大部分区域成陆;完成大山村188户居民和5家工业企业征收拆迁 | 小干岛开发指挥部 |
| 136 | 万南万北新村棚户区改造工程(西侧地块) | 新建多层住宅16幢,配套公建用房1幢,配电房1幢及弱电智能化、道路、绿化、给排水等附属工程建设,总用地面积34296平方米,总建筑面积38335平方米,其中住宅建筑面积为37020平方米,配套用房(含配电房及门卫)建筑面积为1315平方米。 | 14735 | 2016-2018 | 10042 | 4000 | 完成主体框架结构 | 衢山镇人民政府 |
| 137 | 新港邻里中心一期 | 建筑面积约5万平方米。 | 25000 | 2017-2019 | 0 | 3000 | 完成5% | 舟山海洋产业集聚区管委会 |
| 138 | 金鸡山安置小区 | 规划用地39703平方米,总建筑面积约84641平方米。 | 56595 | 2015-2018 | 48740 | 10000 | 完成工程量70% | 临城新区开发建设有限公司 |
| 139 | 拆迁安置小区系列项目 | 后半浦拆迁安置小区建筑面积33016平方米,万阳花园总建筑面积285575平方米,长峙岛山门拆迁安置小区项目总建筑面积195871平方米,红茅山北区总建筑面积约203605平方米。 | 329233 | 2014-2018 | 370182 | 11300 | 红茅山北区将在2016年底完工,后半浦和山门安置小区将在2017年底前完工,万阳花园完成工程量的70% | 临城新区开发建设有限公司 |

| 序号 | 项目名称 | 建设规模及内容 | 计划总投资 | 计划年限 | 至2016年底累计完成投资 | 2017年计划投资 | 2017年形象进度计划 | 项目实施或责任单位 |
|------|--------------------|--|---------|-----------|---------------|-----------|---|--------------------|
| 140 | 农工商房地产项目 | 建设临城新区LKa 3 23地块, 规划总用地面积159212平方米, 其中住宅用地面积137242平方米, 道路用地面积21970平方米, 地上总建筑面积205863平方米, 地下总建筑面积98347平方米。 | 220000 | 2014-2017 | 175822 | 10000 | 主体结构完成, 进行分部分项验收 | 农工商房地产集团舟山置业有限公司 |
| 141 | 惠民公寓一期 | 规划用地面积约55754平方米, 总建筑面积约100075平方米, 绿地面积16782平方米。新建8幢多层住宅22000平方米, 10幢高层住宅46300平方米, 电力公司安置房1幢高层住宅2790平方米, 配套公建6260平方米, 地下车库18265平方米, 地下贮藏层4460平方米。 | 60145 | 2015-2017 | 35948 | 10000 | 建安工程基本完成 | 舟山海洋教育投资有限公司 |
| 142 | 祥生·南山郡 | 总建筑面积为196327平方米。 | 134387 | 2016-2018 | 72615 | 60000 | 所有楼栋室外配套景观工程基本完成, 准备竣工验收 | 舟山祥生置业有限公司 |
| 电力通信 | | 9 | 1191112 | | 93100 | 467500 | | |
| 143 | 浙江华和热电有限公司舟山热电联产项目 | 新建3台130吨/小时高温高压循环流化床燃煤锅炉, 配备2台B15MW高温高压背压式汽轮发电机组, 供热能力为250吨/小时。 | 43000 | 2016-2018 | 28000 | 15000 | 建成投产 | 浙江华和热电有限公司 |
| 144 | 舟山500千伏联网输变电工程 | 新建500千伏架空线路207公里, 其中海缆17公里; 舟山境内新增500千伏变电所1座, 变电容量200万千瓦安。 | 462000 | 2016-2018 | 10500 | 150000 | 完成线路基础施工完成100%; 西垵门大跨越杆塔施工完成20%, 其余3个人跨越杆塔施工完成50%, 一、二通道普通线路杆塔施工完成70%; 一、二通道普通线路架线施工完成20%; 变电站上建施工完成38% | 浙江省电力公司 |
| 145 | 舟山变配套220kV线路送出工程 | 建设舟山变—临城变、舟山变—蓬莱变、舟山变—云项变220kV线路90.25公里 | 22290 | 2017-2019 | 0 | 500 | 开工建设, 完成线路基础工程的10% | 国网浙江省电力公司舟山供电公司 |
| 146 | 110kV干览输变电工程 | 建设110kV干览变电站1座, 安装主变规模为2×50MVA, 110kV出线2回, 10kV出线10回; 新建架空线路长度29.7公里。 | 10829 | 2017-2018 | 0 | 8000 | 完成变电站电气安装和线路架设工程 | 国网浙江省电力公司舟山供电公司 |
| 147 | 国电海上风电场 | 海域面积50平方千米, 总装机规模250MW; 建设2个2000吨级专用码头泊位, 码头总长263米。 | 448949 | 2014-2017 | 44100 | 220000 | 开始海上升压站钢机构体建设, 进行220KV海缆敷设施工; 完成首批风机基础施工, 并进行首批风机海上安装, 完成配套码头建设 | 国电电力浙江舟山海上风电开发有限公司 |
| 148 | 六横电厂光伏发电站项目 | 利用电厂内约15000平方米的屋顶资源和397000平方米的地面资源, 建设六横电厂33兆瓦光伏电站项目。 | 24000 | 2016-2017 | 500 | 23500 | 完成前期, 开工建设, 并完工 | 浙能中煤舟山煤电有限责任公司 |

| 序号 | 项目名称 | 建设规模及内容 | 计划总投资 | 计划年限 | 至2016年底累计完成投资 | 2017年计划投资 | 2017年形象进度计划 | 项目实施或责任单位 |
|------|-------------------------------|--|---------|-----------|---------------|-----------|--|--------------------|
| 149 | 鱼山220千伏输变电工程 | 新建220千伏变电站一座,变电容量4×24万千伏安,拟建舟山本岛220千伏架空线北侧廊道23.8公里,南侧廊道24公里,鱼山陆缆路径3.5公里,舟山-鱼山海缆路由长度19.4公里。 | 115500 | 2017-2018 | 0 | 40000 | 完成总工程量35% | 国网岱山供电公司 |
| 150 | 220kV临城输变电工程 | 建设220kV临城变电站1座,安装主变规模为2×240MVA,220kV出线4回,110kV出线7回,10kV出线16回;新建架空线路路径长度4.6公里,同塔双回路架设。 | 14544 | 2017-2018 | 0 | 500 | 完成变电站土建工程完成10% | 国网浙江省电力公司舟山供电公司 |
| 151 | 中国铁塔股份有限公司舟山市分公司通信基础设施建设、维护工程 | 全市新增基站605个(舟山市区490个,岱山县91个,嵊泗县24个),改造基站1000个,维护改造800个,新建室内分布系统和重大项目500个。 | 50000 | 2016-2020 | 10000 | 10000 | 全市新建基站116个,改造基站300个,维护改造200个,新建室内分布系统和重大项目100个 | 中国铁塔股份有限公司舟山市分公司 |
| 商贸旅游 | | 17 | 1116400 | | 553390 | 283414 | | |
| 152 | 定海凯虹商业广场项目 | 建设一幢商业综合体,由1栋12层主楼和裙楼构成,项目总建筑面积约110496.8平方米。 | 80000 | 2014-2017 | 60000 | 20000 | 项目竣工 | 舟山凯虹广场商业管理有限公司 |
| 153 | 和平路商业中心项目 | 建设金融、高端办公商务区。 | 300000 | 2015-2018 | 140000 | 80000 | 主体基本完工 | 宋都集团 |
| 154 | 定海商联大酒店项目 | 建设一幢商业综合体、菜场及相关配套设施,建筑面积约33755平方米。 | 20000 | 2015-2018 | 10000 | 5000 | 进行主体建设 | 舟山市定海商联实业投资有限公司 |
| 155 | 西部商业中心 | 总建筑面积约74834平方米。 | 35000 | 2015-2018 | 10000 | 15000 | 主体完工 | 舟山市定海区盐仓商会实业投资有限公司 |
| 156 | 舟山国家远洋渔业基地渔人广场项目 | 海洋主题酒店、渔人俱乐部、远洋主题馆、海鲜美食体验街和海洋风情商业街及相关配套设施。 | 44000 | 2017-2018 | 0 | 10000 | 主体完成60% | 舟山西码头海洋生物产业园开发有限公司 |
| 157 | 舟山白泉瑞金广场 | 建设商业综合体、住宅等相关配套设施,项目总建筑面积约83669平方米。 | 33000 | 2017-2018 | 0 | 10000 | 完成基础施工,进行主体建设 | 舟山市瑞金医院管理有限公司 |
| 158 | 普陀杉杉生活广场项目 | 分A、B、C三个区块,由18幢多层综合性商业用房及配套设施构成,总建筑面积111165平方米。 | 100000 | 2014-2017 | 85000 | 15000 | 完工并对外营业 | 杉杉投资控股有限公司 |
| 159 | 震洋大厦项目 | 计划总建筑面积为41858.5平方米,层高80米以内,辅助用房4185.8平方米,建成后为舟山震洋发展有限公司和所属单位办公用房。 | 31000 | 2016-2018 | 19220 | 7000 | 完成主体工程建设 | 舟山震洋发展有限公司 |
| 160 | 蜈蚣峙旅游交通集散中心配套设施项目(二期) | 新建公共生态停车位、景区道路改建、旅游服务中心、休闲接待及附属设施用房等,建筑面积约35000平方米。 | 25000 | 2014-2017 | 15337 | 9663 | 完工 | 舟山群岛水上旅游集散中心有限公司 |

| 序号 | 项目名称 | 建设规模及内容 | 计划总投资 | 计划年限 | 至2016年底累计完成投资 | 2017年计划投资 | 2017年形象进度计划 | 项目实施或责任单位 |
|-----|-------------------|---|--------|-----------|---------------|-----------|-------------|---------------------|
| 161 | 绿城东沙度假村二期工程 | 总建筑面积94726平方米，其中产权式酒店地上建筑面积68738平方米，地下建筑面积25988平方米。C组团（闻涛苑）为56幢中式VILLA；D组团（品霞苑）为三幢小高层及一幢会所组成。 | 130000 | 2015-2017 | 91249 | 38751 | 完工 | 舟山市普陀绿城实业投资有限公司 |
| 162 | 国际海岛旅游大会永久性会址建设工程 | 建设会议中心和酒店等配套设施。 | 80000 | 2016-2018 | 25000 | 25000 | 完成工程量的60% | 普陀山投资开发有限公司 |
| 163 | 普陀山正山门客运中心 | 拆除原门票中心大厅、客运候船大厅，在扩建平台上建设一组集门票、游客服务、客运候船等功能于一体的建筑，面积8000平方，同时整合提升正山门广场相关配套设施。 | 13000 | 2017-2019 | 500 | 4000 | 完成工程量的30% | 普陀山—朱家尖管委会 |
| 164 | 基湖怡贝湾海景度假村产权式酒店工程 | 建设多层酒店用房4幢、联体酒店用房17幢、双拼酒店用房4幢、独栋式酒店用房33幢及室外景观等配套设施，总建筑面积100922.6平方米。 | 51400 | 2014-2018 | 24804 | 5000 | 基本完工 | 嵎泗列岛旅游发展有限公司 |
| 165 | 明珠广场 | 总用地面积49亩，其中地上建筑面积56870平方米，地下建筑面积12820平方米。主要在综保区配套区内投资建设商务楼及相关配套设施。 | 40000 | 2013-2017 | 35000 | 3000 | 完工 | 浙江兴隆明珠实业发展有限公司 |
| 166 | 丽宝堂文化保税孵化区项目 | 总用地面积111亩，从事文化艺术品展示、仓储、加工、贸易。 | 50000 | 2015-2018 | 10000 | 5000 | 一期完工投运 | 舟山港综合保税区丽宝堂文化发展有限公司 |
| 167 | 进口商品交易展示中心 | 建筑面积77266平方米。 | 48000 | 2014-2019 | 23000 | 25000 | 完成土建部分 | 舟山港综保区投资开发有限公司 |
| 168 | 香格里拉大酒店 | 总用地面积为28514平方米。 | 36000 | 2016-2019 | 4280 | 6000 | 主体结构工程完成 | 香格里拉大酒店（舟山）有限公司 |

附件 2:

2017 年舟山市重点预安排项目名单

- 1、 浙江金万达港口有限公司册子油库建设项目
- 2、 东海西路提升改造工程
- 3、 普陀区东港客运码头
- 4、 德丰茶色素提炼及深度加工项目
- 5、 综保区保税加工厂房

